



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 37
Ταχ. Κωδικός : 151 23, Μαρούσι
Πληροφορίες : Προϊστάμενος
Τηλ : 210- 64.17-515
E-mail : eyde.kssy@ggde.gr

Αθήνα, 7-2-2024

Α.Π.: Α/ΣΕΡ379/ΟΔ/38933

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Μετάθεση της Προγραμματισμένης Ημερομηνίας Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών και έγκριση Χρονοδιαγράμματος Εργασιών για το έργο: «Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με Σ.Δ.Ι.Τ.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133Α/7-8-2019): «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει.
2. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ Α'98/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
3. Του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22-09-2005) «Συμπράξεις Δημοσίου και ιδιωτικού Τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. πρωτ. Δ16α/04/773/29.11.90 (ΦΕΚ 746/Β/30-11-90) των Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως Διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
5. Του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3871/2010 (Α'141) και αντικαταστάθηκε με το Ν. 4270/2014 (Α'143).
6. Του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 75 έως 83 αυτού.
7. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ204Α'/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α' / 09-03-2021) και ισχύει για το έργο του θέματος.
9. Του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) περί της μετονομασίας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα της παρ. 2, του άρθρου 4 αυτού.

10. Του Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ.151Α'/12-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», με το οποίο συστάθηκε η ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ.), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 381 του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α'/29-06-2020).
11. Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α'/17-7-2019) για την κατάργηση και σύσταση Γενικών Γραμματειών του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.
12. Του Π.Δ. 77/27-06-2023 (Α'130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.
13. Του Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ Α' 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Της αρ. 155/08-07-2023 Απόφασης (ΦΕΚ 4410 Β'/10-07-2023) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαο Ταχιάο».
15. Της αρ. 167/20-07-2023 Απόφασης (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 714/25-07-2023) «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
16. Της αρ. 230365/25-07-2023 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4707 Β'/25-07-2023) «Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133).» και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτής.
17. Της αρ. πρωτ. 244016/09-08-2023 Απόφασης Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών «Ορισμός Δημητρίου Αναγνώπουλου του Γεωργίου ως Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Δ/σης Συγκοινωνιακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών».

Αφού λάβαμε υπόψη :

1. Την με αρ. πρωτ. 264327/26-08-2022 (ΑΔΑ: 64ΥΦ465ΧΘΞ-ΦΑ9) Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με Σ.Δ.Ι.Τ. και απαλλοτριώσεις αυτού» με Κωδικό ΟΠΣ 5185552 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025»
2. Την με αρ. πρωτ. 82517/29-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΘΗ46ΜΤΛΡ-ΕΙ6) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εντάχθηκε, μεταξύ άλλων, το ενάριθμο έργο 2022ΝΑ47100017 στη ΣΑΝΑ 471 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2022 για τη χρηματοδότηση της ως άνω Πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με Σ.Δ.Ι.Τ. και απαλλοτριώσεις αυτού» και προϋπολογισμό 478.268.000,00€.
3. Την με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ000/ΟΔ/278957/09-09-2022 (ΑΔΑ: Ρ4Ο3465ΧΘΞ-6ΩΨ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε το από 09-09-2022 συνταχθέν Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αναδείχθηκε ως Ανάδοχος του Έργου η Ένωση Προσώπων "ΑΒΑΞ Α.Ε.-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε."
4. Την από 19-12-2022 Σύμβαση Σύμπραξης της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού, με διακριτικό τίτλο «ΚΕΔΡΗΝΟΣ ΛΟΦΟΣ Α.Ε.», η οποία αποτελεί τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης («ΙΦΣ») με το Ελληνικό Δημόσιο (δια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών/Γενική Γραμματεία Υποδομών/Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών/ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) για την κατασκευή του έργου του θέματος.
5. Την με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ379/ΟΔ/ΠΟ/87165/20-03-2023 απόφαση της ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ με την οποία εγκρίθηκε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του έργου.

6. Το με αρ. πρωτ. FLY/ΚΛ-ΑΑ/Η/0048/18.4.2023 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ 121374/18-04-2023) έγγραφο του ΙΦΣ, με το οποίο υπέβαλε το Χρονοδιάγραμμα Εργασιών του έργου του θέματος.
7. Το με αριθμ. πρωτ. Β/ΣΕΡ379/ΟΔ/148090/10-05-2023 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο επεστράφη το υποβληθέν Χρονοδιάγραμμα Εργασιών προς ανασύνταξη, προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα συνολικής μείωσης της χρονικής διάρκειας της Περιόδου Εργασιών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος καθυστέρησης της ολοκλήρωσης των Εργασιών του συνόλου του Έργου λόγω τυχόν απρόβλεπτων γεγονότων - περιστάσεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
8. Το με αριθμ. πρωτ. Α/ΣΕΡ379/ΟΔ/154664/15-5-2023 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο επεστράφη και η Μελέτη Διασφάλισης κυκλοφορίας κατά την κατασκευή (φάσεις κατασκευής του έργου) 1ου Σταδίου για επανυποβολή με την επανυποβολή του Χρονοδιαγράμματος Εργασιών, έτσι ώστε να εξετασθεί η αναθεώρηση των φάσεων κατασκευής όσον αφορά στην αλληλουχία των εργασιών ανά φάση και γεωγραφική ενότητα, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 4.5. του Παρ. 2 – Προσάρτημα 1 της Σύμβασης η εν λόγω μελέτη συνδέεται με το Χρονοδιάγραμμα Εργασιών.
9. Το με αρ. FLY/ΚΛ-ΑΑ/Η/0071/23-5-2023 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ 165000/23-5-2023) έγγραφο του ΙΦΣ, με το οποίο αιτήθηκε την έγκριση της μελέτης διασφάλισης κυκλοφορίας κατά την κατασκευή (φάσεις κατασκευής του έργου) 1ου Σταδίου (προμελέτη), όπως αυτή είχε υποβληθεί.
10. Το με αριθμ. πρωτ. Α/ΣΕΡ379/ΟΔ/317650/24-10-2023 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο ζητήθηκε επανυποβολή αναθεωρημένου Χρονοδιαγράμματος Εργασιών του καθώς και της επικαιροποιημένης Μελέτης Διασφάλισης κυκλοφορίας κατά την κατασκευή (φάσεις κατασκευής του έργου) 1ου Σταδίου.
11. Το με αρ. πρωτ. FLY/ΚΛ-ΑΑ/Η/0246/09.11.2023 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ 336682/09-11-2023) έγγραφο του ΙΦΣ, με το οποίο επανυπέβαλε τη Μελέτη Διασφάλισης κυκλοφορίας κατά την κατασκευή (φάσεις κατασκευής του έργου) 1ου Σταδίου και το αναθεωρημένο Χρονοδιάγραμμα Εργασιών του Έργου, το οποίο μεταθέτει την ημερομηνία έναρξης των εργασιών από την 16-6-2023 (ημερομηνία έναρξης των εργασιών στην Κεντρική Νησίδα με βάση την Τεχνική Προσφορά και το συμβατικό χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης Μελέτης – Κατασκευής) για την 10-11-2023, η οποία με τη σειρά της αναγκαστικά μεταθέτει ισόχρονα και την Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών καθώς και την Απώτερη Ημερομηνία και οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία τυχόν επηρεάζεται.
12. Το με αριθμ. πρωτ. Α/ΣΕΡ379/ΟΔ/363644/30-11-2023 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο ζητήθηκε να επιβεβαιωθεί εγγράφως ότι η προτεινόμενη αναθεώρηση του Χρονοδιαγράμματος Εργασιών (α) δεν συνιστά Γεγονός Αναπροσαρμογής, (β) δεν συνεπάγεται ως αποτέλεσμα ουδεμία μεταβολή στην Κεφαλαιακή Δαπάνη και/ή στα Έσοδα του ΙΦΣ και/ή στον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης (IRR) των απασχολούμενων κεφαλαίων που ορίζεται στο Σενάριο Βάσης και (γ) δεν θεμελιώνει αξίωση αποζημίωσης του ΙΦΣ, από την οποία σε κάθε περίπτωση ο ΙΦΣ παραιτείται από τώρα ρητά και ανεπιφύλακτα.
13. Το με αρ. πρωτ. FLY/ΚΛ-ΑΑ/Η/0288/08.12.2023 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ 374573/08-12-2023) έγγραφο του ΙΦΣ, με το οποίο δηλώνει ότι α) δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τα όσα ζητούνται στο ανωτέρω έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν εμπίπτουν στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης της Αναθέτουσας Αρχής και συνιστούν Γεγονός Αποζημίωσης, κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης, β) η μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης των εργασιών στο πεδίο του Έργου για λόγους που εμπίπτουν στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης της Αναθέτουσας Αρχής, αναπόφευκτα παρατείνει ισόχρονα

την Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών και την Απώτερη Ημερομηνία, όπως προκύπτει από το επανυποβληθέν αναθεωρημένο Χρονοδιάγραμμα του Έργου και γ) ο ΙΦΣ θα υφίσταται και θα υποστεί αυξημένες δαπάνες λόγω Εκτιμώμενης Μεταβολής Κόστους Σύμπραξης και απώλεια Εσόδων.

14. Το με αρ. πρωτ. FLY/ΚΛ-ΑΑ/Η/0334/10.01.2024 (αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ 6690/10-01-2024) έγγραφο του ΙΦΣ με θέμα Γνωστοποίηση Γεγονότος Αποζημίωσης, με το οποίο δηλώνει ότι η μη οφειλόμενη σε υπαιτιότητα ή σε εν γένει ευθύνη του ΙΦΣ καθυστέρηση στην υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων συνιστά Γεγονός Αποζημίωσης, το οποίο ο ΙΦΣ δεν θα μπορούσε να αποφύγει ακόμα και αν είχε λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέσο και επιπλέον ότι το Γεγονός Αποζημίωσης αυτό συνεπάγεται α) καθυστέρηση στην επίτευξη της Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών κατά τη σχετική Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών, β) Εκτιμώμενη Μεταβολή Κόστους Σύμπραξης και γ) απώλεια Εσόδων.
15. Το άρθρο 12 της Σύμβασης Σύμπραξης και το άρθρο 5 του Παραρτήματος 2 αυτής.

Και επειδή:

1. Από το υποβληθέν αναθεωρημένο Χρονοδιάγραμμα Εργασιών προκύπτει ότι λόγω της καθυστέρησης της έναρξης στην υλοποίηση των εργασιών των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους χώρους κατασκευής του Έργου, που πραγματοποιήθηκε την 10-11-2023 αντί της 16-06-2023, μετατίθεται ισόχρονα η Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών από την 18-12-2026 για την 14-05-2027.
2. Η καθυστέρηση της Ημερομηνίας Έναρξης Εργασιών, η οποία με τη σειρά της αναγκαστικά μεταθέτει την Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΙΦΣ.
3. Η μη οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του ΙΦΣ καθυστέρηση της Ημερομηνίας Έναρξης Εργασιών αναφορικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους Χώρους Κατασκευής του Έργου συνιστά Γεγονός Αποζημίωσης και συνεπάγεται απαλλαγή του ΙΦΣ από την υποχρέωση καταβολής ποινικών ρητρών κατά το χρονικό διάστημα από 18-12-2026 έως 14-5-2027.
4. Το ποσό που αιτείται ο ΙΦΣ ως αποζημίωση για αυξημένες δαπάνες λόγω Εκτιμώμενης Μεταβολής Κόστους Σύμπραξης και που συνίσταται στις πρόσθετες δαπάνες λόγω της καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης των Εργασιών, θα οριστικοποιηθεί μετά την υποβολή όλων των απαιτούμενων σχετικών αποδεικτικών στοιχείων από τον ΙΦΣ και την εξέταση τους από την Αναθέτουσα Αρχή.
5. Η διάταξη της παρ. 5.2.2 περ. (β) της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία ορίζει την *«Περίοδο Υπηρεσιών, από την Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών μέχρι την Ημερομηνία Λήξης, της οποίας η διάρκεια είναι 26 (είκοσι έξι) έτη»*, δεν επηρεάζεται.
6. Το υποβληθέν Χρονοδιάγραμμα Εργασιών:
 - Καλύπτει όλα τα επιμέρους τμήματα των Εργασιών Μελέτης και Κατασκευής, σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά, τη Σύμβαση Σύμπραξης και τα Παραρτήματα αυτής, ιδίως τις Προδιαγραφές Έργου (Παράρτημα 2), καθώς και σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά του ΙΦΣ, επίσης περιλαμβάνει όλη την αλληλουχία των αναγκαίων και σκόπιμων ενεργειών αναφορικά με την εκτέλεση των Εργασιών και την εκπόνηση των Μελετών.
 - Περιλαμβάνει τα επιμέρους χρονοδιαγράμματα μελετών και κατασκευών, τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό και τα μέσα για την υλοποίηση των εργασιών, την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού τα οποία αποτυπώνονται σε αντίστοιχο διάγραμμα GANTT.
 - Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 5 του Παραρτήματος 2 της Σύμβασης Σύμπραξης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την μετάθεση της Προγραμματισμένης Ημερομηνίας Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών, που αρχικά είχε οριστεί για την 18^η Δεκεμβρίου 2026 και η οποία ορίζεται εκ νέου για την 14η Μαΐου 2027, χωρίς να συντρέχει συναφής υπαιτιότητα ή εν γένει ευθύνη του ΙΦΣ συνδεδεμένη με την ως άνω μετάθεση ή τις συνέπειες αυτής, με ταυτόχρονη απαλλαγή του ΙΦΣ από την υποχρέωση καταβολής ποινικών ρητρών κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα.
2. Την έγκριση του Χρονοδιαγράμματος Εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με Σ.Δ.Ι.Τ.», με τις παραδοχές που ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύνταξη του από τον ΙΦΣ και όπως ελέγχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Την αποδοχή της αποζημίωσης του ΙΦΣ για αυξημένες δαπάνες λόγω Εκτιμώμενης Μεταβολής Κόστους Σύμπραξης και που συνίσταται στις πρόσθετες δαπάνες λόγω της καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης των Εργασιών, η οποία θα οριστικοποιηθεί μετά την υποβολή όλων των απαιτούμενων σχετικών αποδεικτικών στοιχείων από τον ΙΦΣ και την εξέταση τους από την Αναθέτουσα Αρχή.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της Περιόδου Υπηρεσιών δεν επηρεάζεται και διατηρείται σε 26 (είκοσι έξι) έτη από την Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών, όπως αυτή μετατέθηκε και ορίστηκε εκ νέου κατά τα ανωτέρω, ήτοι από την 14η Μαΐου 2027 μέχρι την Ημερομηνία Λήξης, όπως αυτή αναφέρεται στη διάταξη της παρ. 5.2.2 περ. (β) της Σύμβασης Σύμπραξης.

Γίνεται μνεία, ότι όλοι οι όροι που αναφέρονται με κεφαλαίο αρχικό γράμμα στην παρούσα απόφαση, έχουν την έννοια, που τους αποδίδεται στην παράγραφο 1.1 της Σύμβασης Σύμπραξης, εκτός αν άλλως προκύπτει ρητά από τα συμφραζόμενα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. «ΚΕΔΡΗΝΟΣ ΛΟΦΟΣ ΑΕ»
(Εκπρόσωπος: κ. Ευάγγ. Τζαζόπουλος)
email: etzazopoulos@avax.gr
2. Εκπρόσωπο Ανεξάρτητου Ελεγκτή
«SETEC TPI»
email: k.dimitropoulos_ext@setec.com

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. Φ. Διευθυντή
2. Τμήματα Α', Β'
3. Χρονολογικό Αρχείο